


Số: 96 /TB-VPCP

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2011

**THÔNG BÁO****Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải  
tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia**

Ngày 06 tháng 4 năm 2011, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia để nghe báo cáo triển khai thực hiện Dự án Bảo tàng Lịch sử quốc gia. Tham dự cuộc họp có các thành viên của Ban Chỉ đạo. Sau khi nghe báo cáo của Ban Quản lý dự án xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia, của đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có ý kiến kết luận như sau:

Thời gian qua, Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có những cố gắng, phối hợp triển khai thực hiện được nhiều công việc. Tuy nhiên so với yêu cầu tiến độ còn chậm. Để thúc đẩy công tác chuẩn bị, phần đầu khởi công công trình theo đúng dự kiến, cần tập trung thực hiện một số nội dung công việc sau đây:

**1. Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau:**

- Thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cảnh quan cây xanh Công viên Hữu Nghị theo quy định hiện hành;

- Chủ trì nghiên cứu và lựa chọn nhà đầu tư cho hạng mục bãi đỗ xe ngầm trong khu đất công viên Hữu Nghị bằng phương thức xã hội hóa để làm nơi đỗ xe chung cho Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Công viên Hữu Nghị, Nhà hát Thăng Long và khu vực lân cận;

- Thực hiện xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch để di chuyển kênh mương thoát nước trên đất của dự án;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập tiến độ triển khai dự án đảm bảo để khởi công công trình vào tháng 5 năm 2012 và hoàn thành công tác xây dựng và trưng bày của Bảo tàng Lịch sử quốc gia vào tháng 5 năm 2015;

- Báo cáo Thủ tướng Chính phủ nhu cầu về vốn cho dự án phù hợp khả năng giải ngân, bảo đảm thực hiện theo đúng tiến độ năm 2011; xây dựng kế hoạch vốn cho dự án năm 2012 và các năm tiếp theo quy định.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Khẩn trương tổ chức và lựa chọn nhà thầu tư vấn nước ngoài thiết kế trung bày, thiết kế hệ thống kỹ thuật, mỹ thuật Bảo tàng Lịch sử quốc gia và ký kết hợp đồng tư vấn thiết kế trung bày vào tháng 6 năm 2011 để đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ công tác lập dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia;

- Kinh phí cho công tác sưu tầm tài liệu, hiện vật sẽ được cấp từ nguồn vốn sự nghiệp. Giao Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch lập và phê duyệt Đề cương sưu tầm tài liệu, hiện vật và tổ chức thực hiện hàng năm;

- Cho phép Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch được cấp mã và mở tài khoản đầu tư cho dự án thành phần nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính có nhiệm vụ sau:

- Tiến hành trình và làm thủ tục cho phép kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc kế hoạch vốn đã được bố trí cho dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia trong những năm trước sang năm 2011;

- Trong kế hoạch vốn hàng năm giao cho Bộ Xây dựng thực hiện dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia cần ghi rõ mức kế hoạch vốn cho dự án thành phần nội dung và hình thức trưng bày; Bộ Tài chính hướng dẫn Kho bạc Nhà nước và chủ đầu tư thực hiện việc giải ngân được thuận lợi;

- Trình Thủ tướng Chính phủ phương án bố trí và cấp đủ vốn cho dự án thực hiện theo đúng tiến độ;

- Bố trí nguồn vốn sự nghiệp hàng năm cho Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện phần sưu tầm tài liệu, hiện vật trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

4. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội:

- Bố trí cấp đủ vốn trong năm 2011 để Ban Quản lý dự án tiến hành công tác chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan và cây xanh Công viên Hữu Nghị;

- Khẩn trương hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao diện tích đất còn lại cho Ban Quản lý dự án để bảo đảm khởi công Dự án vào tháng 5 năm 2012;


- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng khi lập và phê duyệt thiết kế kiến trúc, kỹ thuật của dự án Nhà hát Thăng Long đảm bảo sự hài hòa về kiến trúc, tạo sự gắn kết của các công trình bảo tàng - nhà hát - công viên thành một quần thể kiến trúc hoàn chỉnh; sử dụng chung bãi đỗ xe ngầm trong khu đất Công viên Hữu Nghị.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đề Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN, Công TTĐT, các Vụ: KTN, KTTH, TH;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b).q. 35

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM  
PHÓ CHỦ NHIỆM**



**Nguyễn Hữu Vũ**